

Planning prévisionnel projet Claquin - R+1 + début RDC



V2 13/11/2025

2025				2026				
Octobre		Novembre		Décembre		Janvier		
1 M		1 S	Toussaint	1 L	Prepa SdE Parents + Peinture	Livraison Aubade ?	49 1 J	1er an
2 J		2 D		2 M	SdE Enfants		2 V	
3 V		3 L		3 M	Chambres Azilis et grands + WC + SdE enfants	Sol Azilis + chambre Azilis	3 S	
4 S		4 M	Prepa PVC et alim eau dans les 2 SdE + elec dans doublages	4 J	Prepa SdE Parents		4 D	
5 D		5 M		5 V		Verrière + pavés + tête de cloison	5 L	meuble chevet + détail, portes + porte cuisine + cloisons et porte WC
6 L		41 6 J		6 S			6 M	Prepa et accroche cloisons L cuisine + doublages salon et SàM
7 M		7 V		7 D			7 M	
8 M	Purge rad RDC	8 S		8 L	Prepa Chambre parents		8 J	14h
9 J		9 D		9 M	Pose SdE Parents		9 V	
10 V		10 L	Dépose WC RDC + VMC	10 M			10 S	
11 S		11 M	Armistice	11 J			11 D	
12 D		12 M	fin prépa + raillage et début pose placo + SS enfants	12 V			12 L	Pose WC RDC + Lave main
13 L		42 13 J	Ouverture mur salon / cuisine + percement évac SL	13 S			13 M	Pose escalier
14 M		14 V		14 D			14 M	Pose Plinthe SdE enfants + peinture
15 M	Dépose radi RDC	15 S		15 L	Peinture chambre parents	Pose carrelage cuisine	15 J	14h
16 J		16 D		16 M		Réseau + gaz cuisine	16 V	
17 V		17 L	fin pose placo + bande sdb enfant + pose bac à douche enfant	17 M	Peinture palier + cage escalier	Pose poele	17 S	
18 S		18 M	Ouverture cloison Entrée/cuisine + décaissement	18 J		Parois + 2 meubles SdB + SS parents	18 D	
19 D		19 M	Ragrèage : cuisine + SàM + entrée + WC RDC	19 V			19 L	Cuisiniste pour le L et électro
20 L		43 20 J		20 S			20 M	
21 M		21 V		21 D			21 M	
22 M	Dépose cloison brique RDC + douche + sciage partiel boisseau salon	22 S		22 L	?		22 J	14h
23 J		23 D		23 M			23 V	EMMENAGEMENT CLIENTS
24 V	Récup 2 portes RDC	24 L	fin pose bac à douche parent + mise en service elec + vmc + wc haut	24 M			24 S	
25 S		25 M	pose doublage salon + SàM + coffrages cuisine (plafond + bar)	25 J		Noël	25 D	
26 D		26 M		26 V			26 L	5
27 L		44 27 J		27 S			27 M	
28 M		28 V		28 D			28 M	
29 M		29 S		29 L			1 29 J	14h
30 J		30 D		30 M			30 V	
31 V				31 M			31 S	

Plombier / Electricité / VMC
Peintre
Carreleur
Menuisier
Cuisiniste
Maçon
Cheministe
Clients
M. Claquin absent
Livraisons matériels

Réu chantier tous jeudis 14h