

Planning prévisionnel projet Claquin - R+1 + début RDC



V2 23/11/2025

2025				2026				
Octobre		Novembre		Décembre		Janvier		
1 M		1 S	Toussaint	1 L	Prepa SdE Parents + Peinture 2 Chambres enfants + WC + SdE enfants	Livraison Aubade ?	49 1 J	1er an
2 J		2 D		2 M	SdE Enfants	Verrière + pavés + dépose cloison wc		2 V
3 V		3 L		3 M				3 S
4 S		4 M	Prepa PVC et alim eau dans les 2 SdE + elec dans doublages	4 J	Prepa SdE Parents	Livraison carrelage ?	14h	4 D
5 D		5 M	Dépose cloisons dressing et portes salon	5 V	Ragréage RDC			5 L
6 L		6 J		6 S				6 M
7 M		7 V		7 D				7 M
8 M	Purge rad RDC	8 S		8 L	Prepa Chambre parents + 1 mur SdE enfants	Pose 2 meubles SdE + fin cuisine	50	8 J
9 J		9 D		9 M				9 V
10 V		10 L	Dépose WC RDC + VMC	10 M	Pose faïence SdE Parents + 2 crédences		14h	10 S
11 S		11 M	Armistice	11 J				11 D
12 D		12 M	fin prépa + raillage et début pose placo + SS enfants	12 V	tete cloison cuisine			12 L
13 L		13 J	Ouverture mur salon / cuisine + percement évac SL	13 S				13 M
14 M		14 V		14 D				14 M
15 M	Dépose radi RDC	15 S		15 L	Peinture chambre parents	Pose carrelage cuisine	51	15 J
16 J		16 D		16 M		dessus porte entrée cuisine		16 V
17 V		17 L	fin pose placo + bande sdb enfant + elec cuisine + evac salon + gaz	17 M	Peinture palier + cage escalier	Pose poele	2 parois douche + 2SS	14h
18 S		18 M	Ouverture cloison Entrée/cuisine + décaissement tapis entrée	18 J				18 D
19 D		19 M		19 V				19 L
20 L		20 J		20 S				20 M
21 M		21 V		21 D				21 M
22 M		22 S		22 L	?		52	22 J
23 J		23 D		23 M				23 V
24 V	Récup 2 portes RDC	24 L	Receveur Enfant + vmc cuisine + pose wc R1 et dépose WC RDC + alim HEA + fin prises R+1	24 M				24 S
25 S		25 M	doublages et coffrages salon et cuisine + habillage ouverture + lame	25 J	Noël			25 D
26 D		26 M	Sols Etage	26 V	Livraison faïence?			26 L
27 L		27 J		27 S	2 prises air + trappe + tete cloison dressing		14h	27 M
28 M		28 V		28 D				28 M
29 M		29 S		29 L			1	29 J
30 J		30 D		30 M				30 V
31 V				31 M				31 S