

Planning prévisionnel projet Claquin - R+1 + début RDC



V7 15/01/2026

2025				2026			
Octobre		Novembre		Décembre		Janvier	
1 M		1 S	Toussaint	1 L		49 1 J	1er an
2 J		2 D		2 M	Prepa SdE Parents + bandes cuisine + WC + SdE enfants		
3 V		3 L		3 M		dépose plinthes	
4 S		4 M	Prepa PVC et alim eau dans les 2 SdE + elec dans doublages	4 J			
5 D		5 M	Dépose cloisons dressing et portes salon	5 V			
6 L		41 6 J		6 S			
7 M		7 V		7 D			
8 M	Purge rad RDC	8 S		8 L			
9 J		9 D		9 M	Prepa Ch. enfants + fin prepa Chambre parents + prepa cuisine + peinture des plafonds des 3 chambres		
10 V		10 L	Dépose WC RDC + VMC	10 M			
11 S		11 M	Armistice	11 J			
12 D		12 M	fin prépa + raillage et début pose placo + SS enfants	12 V			
13 L		42 13 J	Ouverture mur salon / cuisine + percement évac SL	13 S			
14 M		14 V		14 D			
15 M	Dépose radi RDC	15 S		15 L			
16 J		16 D		16 M			
17 V		17 L	fin pose placo + bande sdb enfant + elec cuisine + evac salon + gaz	17 M			
18 S		18 M	Ouverture cloison Entrée/cuisine + décaissement tapis entrée	18 J			
19 D		19 M		19 V			
20 L		43 20 J		20 S			
21 M	Dépose cloison brique RDC + douche + sciage partiel boisseau salon	21 V		21 D			
22 M		22 S		22 L			
23 J		23 D		23 M			
24 V	Récup 2 portes RDC	24 L	Receveur Enfant + vmc cuisine + pose wc R1 et dépose WC RDC + alim HEA + fin prises R+1	24 M			
25 S		25 M	doublages et coffrages salon et cuisine + habillage ouverture + lame + placo arche	25 J			
26 D		26 M		26 V			
27 L		44 27 J		27 S			
28 M		28 V		28 D			
29 M		29 S		29 L			
30 J		30 D		30 M			
31 V				31 M			